

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์

๑.การพัฒนาเศรษฐกิจอาชีพและรายได้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาอาชีพ

(๑) แผนงานการเกษตร/งานส่งเสริมการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ
			ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ได้รับจัดสรร	เบิกจ่ายจริง	เหลือจ่าย		
๑	โครงการอบรมทำปุ๋ยหมัก ชีวภาพให้แก่เกษตรกรในตำบล	จัดอบรมให้เกษตรกรด้าน การเกษตรผสมผสาน/เกษตรกร อินทรีย์ และประชาชนทั่วไป กลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๖๐ คน			✓	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘
๒	โครงการช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	การให้ความช่วยเหลือประชาชน ที่ได้รับกระทบจากภัยธรรมชาติ			✓	๑๐๐,๐๐๐	-	๑๐๐,๐๐๐	สำนักปลัด	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์

๒. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการก่อสร้าง พัฒนา ปรับปรุง โครงสร้างพื้นฐาน

(๑) แผนงานการเคหะและชุมชน/งานไฟฟ้าและประปา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ
			ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ได้รับจัดสรร	เบิกจ่ายจริง	เหลือจ่าย		
๑	โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอากลาง ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร บ้านหนองดุ้ง หมู่ที่ ๔ สายทางบ้านภูพระ ตำบลอุทัยสวรรค์ อำเภอากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอากลาง ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรบ้านหนองดุ้ง หมู่ที่ ๔ สายทางบ้านภูพระ ตำบลอุทัยสวรรค์ อำเภอากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู			✓	๓๐๐,๐๐๐.-	๒๙๒,๖๒๙.๐๐	๗,๓๗๑.๐๐	กองช่าง	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘
๒	โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอากลาง ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ บ้านห้วยนาหลวง หมู่ที่ ๖ – บ้านโพธิ์ศรีสมพร หมู่ที่ ๑๑ ตำบลอุทัยสวรรค์ อำเภอากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอากลาง ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ บ้านห้วยนาหลวง หมู่ที่ ๖ – บ้านโพธิ์ศรีสมพร หมู่ที่ ๑๑ ตำบลอุทัยสวรรค์ อำเภอากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู			✓	๒๕๐,๐๐๐.-	๒๔๘,๘๔๗.๗๘	๑,๑๕๒.๒๒	กองช่าง	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์

๒. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณสุขปโภค

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการก่อสร้าง พัฒนา ปรับปรุง โครงสร้างพื้นฐาน

(๑) แผนงานการเคหะและชุมชน/งานไฟฟ้าและประปา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ
			ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ได้รับจัดสรร	เบิกจ่ายจริง	เหลือจ่าย		
๓	โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอากลาง ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อที่อยู่อาศัย และการเกษตรพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ บ้านทำอุทัยหมู่ที่ ๑ - ตำบลอุทัยสวรรค์ อำเภอากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู สายบ้านทำอุทัย หมู่ที่ ๑ (อุ้มคักดิ์) - บ้านห้วยนาหลวง หมู่ที่ ๖ (คุ้มทุ่งโสภา) - ตำบลอุทัยสวรรค์ อำเภอากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอากลาง ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อที่อยู่อาศัยและการเกษตรพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ บ้านทำอุทัยหมู่ที่ ๑ - ตำบลอุทัยสวรรค์ อำเภอากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู สายบ้านทำอุทัย หมู่ที่ ๑ (อุ้มคักดิ์) - บ้านห้วยนาหลวง หมู่ที่ ๖ (คุ้มทุ่งโสภา) - ตำบลอุทัยสวรรค์ อำเภอากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู			✓	๑๒๐,๐๐๐.-	๑๑๘,๙๘๗.๑๗	๑,๐๑๒.๘๓	กองช่าง	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์

๒. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณสุขปโภค

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการก่อสร้าง พัฒนา ปรับปรุง โครงสร้างพื้นฐาน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา/งานก่อสร้าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ
			ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ได้รับจัดสรร	เบิกจ่ายจริง	เหลือจ่าย		
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านวังประทุม หมู่ที่ ๙ สายบ้านพ่อประพันธ์ เทียงสูงเนิน - ถนนทางหลวงชนบท ตำบลอุทัยสวรรค์ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๒.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๖๐.๐๐ ตารางเมตร			✓	๓๒,๖๐๐.- โอนเพิ่ม ๑๕,๔๐๐	๔๘,๐๐๐.-	-	กองช่าง	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านวังประทุม หมู่ที่ ๙ สายวัดป่าบ้านวังประทุม ตำบลอุทัยสวรรค์ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๙๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร คิดเป็นพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๔๗๕.๐๐ ตารางเมตร			✓	๓๒๕,๐๐๐ โอนลด ๑๕,๔๐๐	๒๙๔,๐๐๐.-	๑๕,๖๐๐.-	กองช่าง	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์

๒. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการก่อสร้าง พัฒนา ปรับปรุง โครงสร้างพื้นฐาน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา/งานก่อสร้าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ
			ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ได้รับจัดสรร	เบิกจ่ายจริง	เหลือจ่าย		
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน บ้านชำขอนแก่น หมู่ที่ ๕ ตำบลอุทัยสวรรค์ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู - บ้านชำม่วง ตำบลผาสายยอด อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๗๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร คิดเป็นพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๐๐.๐๐ ตารางเมตร			✓	๑๘๒,๐๐๐.-	๑๘๑,๐๐๐.-	๑,๐๐๐.-	กองช่าง	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านชำขอนแก่น หมู่ที่ ๕ สายบ้านศรีวิรุฬ - สามแยกหนองไฮ ตำบลอุทัยสวรรค์ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๕๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร คิด			✓	๑๕๑,๒๐๐.-	๑๓๐,๙๐๐.-	๒๐,๓๐๐	กองช่าง	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘

		เป็นพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๒๑๖.๐๐ ตารางเมตร								
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์

๒. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการก่อสร้าง พัฒนา ปรับปรุง โครงสร้างพื้นฐาน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา/งานก่อสร้าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ
			ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ได้รับจัดสรร	เบิกจ่ายจริง	เหลือจ่าย		
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองดั่ง หมู่ที่ ๓ สายบ้านนายอนัน ศรีหนองโคตร - แปลงเกษตรนายจวน โพธิ์ดา ตัดกำแพงวัดมงคลวาปี ตำบลอุทัยสวรรค์ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๕๔.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร คิดเป็นพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๒๑๖.๐๐ ตารางเมตร			✓	๓๕๓,๖๐๐.-	๓๐๙,๙๐๐.-	๔๓,๗๐๐.-	กองช่าง	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านท่าอุทัย หมู่ที่ ๑ สายบ้านนายสุรศักดิ์ ครอบศรี - บ้านนายวิษณุรักษ์ เดชนาค ตำบลอุทัยสวรรค์ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ขนาดกว้าง ๓.๕๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร คิดเป็นพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๕๒๕.๐๐ ตารางเมตร			✓	๒๗๘,๒๕๐.-	๒๗๘,๐๐๐.-	๒๕๐.-	กองช่าง	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์

๒. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการก่อสร้าง พัฒนา ปรับปรุง โครงสร้างพื้นฐาน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา/งานก่อสร้าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ
			ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ได้รับจัดสรร	เบิกจ่ายจริง	เหลือจ่าย		
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองกุ้งศรี หมู่ที่ ๑๐ สายหลังโรงเรียน บ้านหนองกุ้งศรี โพธิ์ศรีสมพร ตำบลอุทัยสวรรค์ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๒๗๓.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร คิดเป็นพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๑,๐๙๒ ตารางเมตร			✓	๓๘๐,๐๐๐.-	๓๖๑,๐๐๐.-	๑๙,๐๐๐.-	กองช่าง	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ้านซังมงคล หมู่ที่ ๘ สายบ้านนางตี๋ นามรักษ์ - นายก้อน พรหมขออนยาง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๓๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร คิดเป็นพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๕๒๐ ตาราง			✓	๓๕๓,๖๐๐.-	๓๒๓,๘๐๐.-	๒๙,๘๐๐.-	กองช่าง	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์

๒. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการก่อสร้าง พัฒนา ปรับปรุง โครงสร้างพื้นฐาน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา/งานก่อสร้าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ
			ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ได้รับจัดสรร	เบิกจ่ายจริง	เหลือจ่าย		
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ้านท่าอุทัยเหนือ หมู่ที่ ๑๒ สายจากวัดศรีอุทัย-สายบ้านนายพิชิต มาตรงแสง ตำบลอุทัยสวรรค์ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๕๘.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรัง กว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร คิดเป็นพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๒๓๒ ตารางเมตร			✓	๑๕๖,๐๐๐.-	๑๓๗,๔๐๐.-	๑๘,๖๐๐.-	กองช่าง	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านโพธิ์ศรีสมพร หมู่ที่ ๑๑ สายสามแยกที่นายเฉลียว - นายนายไสว ตำบลอุทัยสวรรค์ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู	ก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๓๗๕.๐๐ เมตร			✓	๓๐๐,๐๐๐.-	๓๐๐,๐๐๐.-	-	กองช่าง	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์

๒. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการก่อสร้าง พัฒนา ปรับปรุง โครงสร้างพื้นฐาน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา/งานก่อสร้าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ
			ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ได้รับจัดสรร	เบิกจ่ายจริง	เหลือจ่าย		
๑๑	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสวาท หมู่ที่ ๒ สายบ้านแม่บาน รัตนลัย-บ้านพ้อฉันทน์พเสาร์ ตำบลอุทัยสวรรค์ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู	ก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ระยะทางยาว ๓๒๐.๐๐ เมตร (รวมสองข้าง)			✓	๓๒๐,๐๐๐.-	๓๑๐,๐๐๐.-	๑๐,๐๐๐.-	กองช่าง	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘
๑๒	โครงการขยายถนนลูกรังและถนนหินคลุกภายในหมู่บ้านท่าอุทัยเหนือ หมู่ที่ ๑๒ สายบ้านแม่วันที มาตรฐาน - นาพ้อดั่ง ตำบลอุทัยสวรรค์ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู	ขยายถนนลูกรังและถนนหินคลุกภายในหมู่บ้าน กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐.๐๐ ตารางเมตร			✓	๒๒๐,๐๐๐.-	๒๒๐,๐๐๐.-	-	กองช่าง	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์

๒. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการก่อสร้าง พัฒนา ปรับปรุง โครงสร้างพื้นฐาน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา/งานก่อสร้าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลา ดำเนินการ
			ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ได้รับจัดสรร	เบิกจ่ายจริง	เหลือจ่าย		
๑๓	โครงการปรับปรุงระบบ ประปาหมู่บ้าน โดยการ ขยายเขตท่อจ่ายน้ำระบบ ประปาหมู่บ้านบ้านหัวนา หลวง หมู่ที่ ๖ ตำบลอุทัย สวรรค์ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู	โดยทำการขยายท่อจ่ายน้ำประปา หมู่บ้าน ท่อ PVC ขนาด ๒ นิ้ว ระยะทางยาว ๒,๐๐๐.๐๐ เมตร			✓	๓๐๐,๐๐๐.-	๒๗๑,๘๐๐.-	๒๘,๒๐๐.-	กองช่าง	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘
๑๔	โครงการปรับปรุงระบบ ประปาหมู่บ้าน โดยการ ขยายเขตท่อจ่ายน้ำระบบ ประปาหมู่บ้านแทนระบบ เดิม รอบหมู่บ้านหนอง ไผ่บุลย์ หมู่ที่ ๗ ตำบล อุทัยสวรรค์ อำเภอนา กลาง จังหวัดหนองบัวลำภู	โดยทำการขยายท่อจ่ายน้ำประปา หมู่บ้าน ท่อ PVC ขนาด ๒ นิ้ว ระยะทาง ยาว ๒,๕๐๐.๐๐ เมตร			✓	๓๐๐,๐๐๐.-	๒๗๑,๐๐๐.-	๒๙,๐๐๐.-	กองช่าง	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์

๒. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการก่อสร้าง พัฒนา ปรับปรุง โครงสร้างพื้นฐาน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา/งานก่อสร้าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลา ดำเนินการ
			ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ได้รับจัดสรร	เบิกจ่ายจริง	เหลือจ่าย		
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กระหว่างหมู่บ้าน สายบ้านชำขอนแก่น หมู่ที่ ๕ ตำบลอุทัยสวรรค์ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กระหว่างหมู่บ้าน ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๓๕๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร คิดเป็นพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๑,๗๕๐.ตารางเมตร			✓	๑,๑๑๕,๕๐๐.-	๑,๑๑๕,๕๐๐.-	-	กองช่าง	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านท่าอุทัยเหนือ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลอุทัยสวรรค์ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๖๕๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตรคิดเป็นพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๒,๖๐๐.ตารางเมตร			✓	๑,๖๐๘,๗๐๐.-	๑,๖๐๘,๗๐๐.-	-	กองช่าง	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์

๓.การพัฒนาด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยและการพัฒนาบุคลากร

(๑) แผนงานรักษาความสงบภายใน/งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลา ดำเนินการ
			ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ได้รับจัดสรร	เบิกจ่ายจริง	เหลือจ่าย		
๑๕	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การอพยพหนีไฟและการดับเพลิงเบื้องต้นภายในปี ๒๕๖๘	อบรมให้ความรู้ กับ อปพร.ในตำบลอุทัยสวรรค์			✓	๓๐,๐๐๐.-	๓๐,๐๐๐.-	-	สำนักปลัด	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘
๑๖	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เพิ่มทักษะการป้องกันเด็กจมน้ำ ปี พ.ศ. ๒๕๖๘	อบรมให้ความรู้แก่เด็กนักเรียนในตำบลอุทัยสวรรค์			✓	๓๐,๐๐๐.-	๓๐,๐๐๐.-	-	สำนักปลัด	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์

๓.การพัฒนาด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการส่งเสริม พัฒนา การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๑) แผนงานการเกษตร/งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ
			ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ได้รับจัดสรร	เบิกจ่ายจริง	เหลือจ่าย		
๑๗	โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ	ปลูกป่า ในพื้นที่ตำบลอุทัยสวรรค์			✓	๒๐,๐๐๐.-	๑๙,๙๕๐.-	๕๐.-	สำนักปลัด	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘
๑๘	โครงการอบรมอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	อบรม อดล.และประชาชน ในตำบลอุทัยสวรรค์			✓	๓๐,๐๐๐.-	๒๐,๖๑๐.-	๙,๓๙๐.-	สำนักปลัด	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘
๑๙	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ด้านเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย)	ช่วยเหลือผู้ประภัย ในตำบลอุทัยสวรรค์			✓	๑๐๐,๐๐๐.-	๑๐๐,๐๐๐.-	๑๐๐,๐๐๐.-	สำนักปลัด	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์

๔. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาด้านการศึกษา

(๑) แผนงานการศึกษา/งานการศึกษาก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลา ดำเนินการ
			ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ได้รับจัดสรร	เบิกจ่ายจริง	เหลือจ่าย		
๒๐	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	โครงการวันเด็กแห่งชาติ			✓	๕๐,๐๐๐.-	๔๙,๓๒๐.-	๖๘๐.-	สำนักปลัด	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘
๒๑	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) พัฒนาผู้เรียน)	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลอุทัย สวรรค์			✓	๓๐,๓๘๐.-	๑๕,๖๘๐.-	๑๔,๗๐๐.-	สำนักปลัด	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘
๒๒	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าเครื่องแบบนักเรียน) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.อุทัยสวรรค์	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าเครื่องแบบนักเรียน) สำหรับศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก อบต.อุทัยสวรรค์			✓	๒๐,๑๕๐.-	๑๐,๔๐๐.-	๙,๗๕๐.-	สำนักปลัด	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘
๒๓	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าจัดการเรียน การสอน) สำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.อุทัยสวรรค์	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าจัดการเรียน การสอน) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.อุทัยสวรรค์			✓	๑๒๒,๒๖๔	๑๒๒,๒๖๔	-	สำนักปลัด	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์

๔. การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาทางการศึกษา

(๑) แผนงานการศึกษา/งานการศึกษาก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลา ดำเนินการ
			ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ได้รับจัดสรร	เบิกจ่ายจริง	เหลือจ่าย		
๒๔	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าหนังสือ เรียน) สำหรับศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก อบต.อุทัยสวรรค์	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน)สำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.อุทัยสวรรค์			✓	๑๒,๔๐๐.-	๖,๔๐๐.-	๖,๐๐๐.-	สำนักปลัด	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘
๒๕	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าอาหาร กลางวัน) สำหรับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก อบต.อุทัย สวรรค์	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าค่าอาหารกลางวัน) สำหรับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก อบต.อุทัยสวรรค์ จำนวน ๗๑ คน			✓	๔๑๐,๑๓๐.- โอนเพิ่ม ๙,๙๙๐	๔๒๐,๑๒๐.-	--	สำนักปลัด	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘
๒๖	วัสดุงานบ้านงานครัว	จ่ายค่าวัสดุงานบ้านงานครัว (๑)สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๗๑ คน (๒)สำหรับโรงเรียนในตำบลอุทัย สวรรค์ จำนวน ๖ โรงเรียน)จำนวน ๕๑๓ คน			✓	๑,๑๑๘,๘๔๑.-	๑,๑๐๐,๙๓๕.๐๖	๑๗,๙๐๕.๙๔	สำนักปลัด	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์

๔. การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาทางการศึกษา

(๑) แผนงานการศึกษา/งานการศึกษาก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลา ดำเนินการ
			ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ได้รับจัดสรร	เบิกจ่ายจริง	เหลือจ่าย		
๒๗	อุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา อาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด(สพฐ.)โรงเรียนในตำบลอุทัยสวรรค์	อุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา อาหารกลางวัน)โรงเรียนสังกัด(สพฐ.)โรงเรียนในตำบลอุทัยสวรรค์			✓	๒,๔๙๐,๘๐๐.-	๒,๔๓๓,๐๘๑.-	๕๗,๗๒๙.-	สำนักปลัด	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘
๒๘	อุดหนุนสถานศึกษาโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนในตำบลอุทัยสวรรค์	อุดหนุนสถานศึกษาโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนในตำบลอุทัยสวรรค์			✓	๕๐,๐๐๐.-	๕๐,๐๐๐.-	--	สำนักปลัด	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘
๒๙	อุดหนุนสถานศึกษาโครงการเสริมสร้างทักษะการกีฬาของเด็กและเยาวชนในตำบลอุทัยสวรรค์	อุดหนุนสถานศึกษาโครงการเสริมสร้างทักษะการกีฬาของเด็กและเยาวชนในตำบลอุทัยสวรรค์			✓	๕๐,๐๐๐.-	-	๕๐,๐๐๐.-	สำนักปลัด	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์

๔. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาด้านการศึกษา

(๑) แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ/งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลา ดำเนินการ
			ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ได้รับจัดสรร	เบิกจ่ายจริง	เหลือจ่าย		
๓๐	โครงการถวายเทียน พรรษา	จัดถวายเทียนแตรวัดภายในตำบลอุทัย สวรรค์			✓	๓๐,๐๐๐.-	๓๐,๐๐๐.-	-	สำนักปลัด	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘
๓๑	โครงการสืบสานประเพณี ลอยกระทงชุมชนตำบล อุทัยสวรรค์	จัดประเพณีสืบสานประเพณีลอย กระทง ภายในเขตตำบลอุทัยสวรรค์			✓	๒๐,๐๐๐.-	๒๐,๐๐๐.-	-	สำนักปลัด	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์

๕.การพัฒนาการเมือง การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการเมือง การบริหารจัดการบ้านเมืองและสังคมที่ดี และการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ
			ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ได้รับจัดสรร	เบิกจ่ายจริง	เหลือจ่าย		
๓๒	โครงการอบรม คุณธรรม และจริยธรรม เสริมสร้าง ความสามัคคี ระเบียบวินัย เพื่อพัฒนาองค์กรให้มี ความซื่อสัตย์ ปฏิบัติตามมาตรการ บริหารจัดการบ้านเมืองที่ ดี	จัดอบรมให้กับ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง			✓	๕๐,๐๐๐.-	๔๘,๗๕๐.-	๑,๒๕๐.-	สำนักปลัด	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘
๓๓	โครงการ "ปลูกฝังองค์ความรู้ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับ Conflict of Interest"	จัดอบรมให้กับ คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ๓ องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์			✓	๒๐,๐๐๐.- โอนลด ๒๐,๐๐๐.-	-	-	สำนักปลัด	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์

๕.การพัฒนาการเมือง การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการเมือง การบริหารจัดการบ้านเมืองและสังคมที่ดี และการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ
			ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ได้รับจัดสรร	เบิกจ่ายจริง	เหลือจ่าย		
๓๔	โครงการเทิดทูล สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์	จัดกิจกรรม/เทิดทูล สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์			✓	๔๕,๐๐๐.- โอนลด ๒๗,๕๐๐.-	-	๑๗,๕๐๐.-	สำนักปลัด	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘
๓๕	โครงการฝึกอบรมพัฒนา และเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน "หลักสูตร การพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร สู่องค์กรที่มีศักยภาพ"	จัดอบรมให้กับ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์			✓	๒๐๐,๐๐๐.- โอนลด ๒๐๐,๐๐๐.-	-	-	สำนักปลัด	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์

๖. การพัฒนาด้านคน สังคม คุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน สนับสนุนการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ
			ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ได้รับจัดสรร	เบิกจ่ายจริง	เหลือจ่าย		
๓๖	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด้านควบคุมโรค)	ประชากรในพื้นที่จำนวน			✓	๒๐,๐๐๐.- โอนลด ๒๐,๐๐๐.-	-	-	สำนักปลัด	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘
๓๗	โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	มีการอบรมเจ้าหน้าที่อาสาสมัครและฉีดวัคซีนป้องกันโรคสุนัขบ้าภายในตำบลอุทัยสวรรค์			✓	๕๐,๐๐๐.- โอนเพิ่ม ๒๐,๐๐๐.-	๖๘,๑๙๐.-	๑,๘๑๐.-	สำนักปลัด	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘
๓๘	โครงการนวัตกรรมในการจัดการขยะให้มีค่า	อบรมประชาชนในตำบลอุทัยสวรรค์			✓	๒๐,๐๐๐.-	๒๐,๐๐๐.-	-	สำนักปลัด	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘
๓๙	โครงการรณรงค์ป้องกันลูกน้ำยุงลายและใช้เลือดออก	อบรม/จัดซื้อทรายอะเบท			✓	๑๒๐,๐๐๐.- โอนลด ๑๒๐,๐๐๐	-	-	สำนักปลัด	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘
๔๐	โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการบริหารธนาการขยะรีไซเคิล	อบรมประชาชนในตำบลอุทัยสวรรค์			✓	๓๐,๐๐๐.-	๒๙,๗๐๐	๓๐๐.-	สำนักปลัด	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์

๖.การพัฒนาด้านคน สังคม คุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน

๖.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน สนับสนุนการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

(๑) การพัฒนา และสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลา ดำเนินการ
			ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ได้รับจัดสรร	เบิกจ่ายจริง	เหลือจ่าย		
๔๑	โครงการค่ายเยาวชน ตำบลอุทัยสวรรค์ร่วม ป้องกันท้องไม่พร้อมและ ยาเสพติด	อบรมเยาวชน ในตำบลอุทัยสวรรค์			✓	๓๐,๐๐๐.- โอนลด ๓๐,๐๐๐.-	-	-	สำนักปลัด	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘
๔๒	โครงการพัฒนาคุณภาพ ชีวิตผู้สูงอายุ	อบรมผู้สูงอายุ ในตำบลอุทัยสวรรค์			✓	๕๐,๐๐๐.-	๕๐,๐๐๐.-	-	สำนักปลัด	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘
๔๓	โครงการพัฒนาคุณภาพ ชีวิตส่งเสริมความรู้ ทางการเงิน	อบรมประชาชนในตำบลอุทัยสวรรค์			✓	๑๕,๐๐๐.-	๑๕,๐๐๐	-	สำนักปลัด	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘
๔๔	โครงการส่งเสริมผู้สูงอายุ ออกกำลังกายตามวิถีไทย	อบรมผู้สูงอายุ ในตำบลอุทัยสวรรค์			✓	๒๐,๐๐๐.-	๒๐,๐๐๐.-	-	สำนักปลัด	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘
๔๕	โครงการส่งเสริมและ พัฒนาอาชีพผู้สูงอายุ	อบรมผู้สูงอายุ ในตำบลอุทัยสวรรค์			✓	๒๐,๐๐๐.-	๒๐,๐๐๐.-	-	สำนักปลัด	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘
๔๖	โครงการอบรมเพื่อ ต่อต้านยาเสพติดให้กับ เยาวชนในตำบลอุทัย สวรรค์	อบรมเยาวชน ในตำบลอุทัยสวรรค์			✓	๒๐,๐๐๐.-	๒๐,๐๐๐.-	-	สำนักปลัด	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์

๗ . การพัฒนาด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว และการกีฬา

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการกีฬา

(๑) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ /งานกีฬาและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลา ดำเนินการ
			ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ได้รับจัดสรร	เบิกจ่ายจริง	เหลือจ่าย		
๔๗	โครงการแข่งขันกีฬา ต้าน ยาเสพติด “อบต. อุทัยสวรรค์”	จัดการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติด ต้าน ยาเสพติด “อบต. อุทัยสวรรค์”			✓	๒๕๐,๐๐๐.-	๒๔๗,๙๑๘.-	๒,๐๘๒	สำนักปลัด	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘